

Beste omwonende,

Met deze tweede nieuwsbrief willen wij u informeren over de werkzaamheden die de komende weken uitgevoerd gaan worden bij het Hulstkamp gebouw. Alle werkzaamheden worden de komende tijd in principe uitgevoerd aan de kant van de Burgemeester Hoffmansstraat.

Onderstaande planning is de voorlopige planning. Houdt u er rekening mee dat deze planning te allen tijde kan veranderen door bijvoorbeeld externe invloeden zoals het weer.

## WEEK 45 TOT 51

In deze periode worden er sloopwerkzaamheden verricht aan de gevels. Op de plek waar uiteindelijk de parkeerkelder komt worden ook sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt het asfalt verwijderd en worden de vloeren voorgegraven en doorgestoken. Door de breekgeluiden van de knijparm en de motor van de rupskraan kunt u mogelijk enige vorm van geluidshinder ervaren.

## WEEK 2 EN 3

In de weken na de kerstvakantie zal er gestart worden met het aanbrengen van de damwanden. Door het gebruik van een zogenoemde Silent Piler is het indrukken van de damwanden nagenoeg trillingvrij en geluidsarm. De geluidshinder die u verder kunt verwachten is het draaien van de motor van de kraan.

## WEEK 4 TOT 7

In deze periode worden de resterende sloopwerkzaamheden aan de keldervloer verricht, waarna wordt gestart met het ontgraven en vervolgens aanbrengen van de nieuwe werkvloer. Door het gebruik van een hydrauliek hamer kunt u geluidshinder verwachten.

## WEEK 8 TOT 12

In deze weken zal het bouwteam de nieuwe boorpalen gaan aanbrengen. De boorstelling kan, naast het draaien van de motor van de kraan, mogelijk voor enige geluidshinder zorgen.